รายการประกอบการแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

ข้อควรปฏิบัติก่อนส่งงวดงาน

เพื่อมิให้เป็นปัญหาข้อขัดข้องในการส่งงานแต่ละงวดงานผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวัสดุให้ตรวจสอบ และตรวจทดลองตามข้อกำหนดของทางราชการ ซึ่งควรดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดในแต่ละงวดงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้สรุปเสนอแนะรายละเอียดขั้นตอนการส่งวัสดุแต่ละชนิดเข้าตรวจทดลองล่วงหน้าก่อนกำหนดดำเนินงาน ดังนี้

1. ประเภทงานโครงสร้าง งานโยธา งานถนน งานลาน งานรั้ว และระบบระบายน้ำ
   1.1 งานดินเดิมและดินถม ส่งวัสดุล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   1.2 งาน Mixed Design และ Job Mixed formula ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 6 สัปดาห์
   1.3 งานถนน ลาน ให้ส่งลูกรังและหินคลุก ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   1.4 ให้ผู้รับจ้างส่งหิน และทราย สำหรับงาน Gradation ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   1.5 ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบหาค่า Field dry density ณ สถานที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานส่งเรื่องให้ ขย.ทอ. ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการทดสอบหน้างานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้ผู้รับจ้างเตรียมพื้นที่ในการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะตรวจสอบได้
   1.6 ถ้าผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่ ซึ่งเดิมได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้งานจากทางราชการแล้วให้ผู้รับจ้างส่งวัสดุใหม่นั้น เข้าตรวจทดลองก่อนนำไปใช้งานก่อนทุกครั้ง
   1.7 การนำวัสดุส่งให้ผู้รับจ้างบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีเอกสารแจ้งให้ทราบวันที่ส่งภายใต้การกำกับของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
2. ประเภทงานสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆ รายการวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบเครื่องกล และระบบเครื่องปรับอากาศ หรืออื่นๆ ให้ผู้รับจ้างประสานผู้ควบคุมงาน หรือหน่วยงานที่ออกแบบโดยศึกษาจากแบบและรายการที่ใช้ในการก่อสร้าง และดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดแต่ละงวดงาน
3. หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ ให้ติดต่อประสานหน่วยงานที่ออกแบบหรือ กวก.ขย.ทอ. เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้

โครงการสร้างอาคารศูนย์รักษาโรคหัวใจ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 57 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
1	0.06	<u>งานเพื่อความต่อเนื่องของงานก่อสร้าง</u> - ทำความสะอาดผิวเหล็กเสริมคอนกรีตของเดิม ด้วยน้ำยาขัดสนิม, เก็บความเรียบร้อยของโครงสร้างพื้น ผนัง ถังเก็บน้ำ ชั้นใต้ดิน ตามแบบและรายการ	30
2	1.55	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานคานคอนกรีตชั้น 1 ตามแบบและรายการ - ทำงานโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้น 1 ตามแบบและรายการ - ทำงานเสารับพื้น ชั้น 2 ตามแบบและรายการ <u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานเดินท่อระบบกำจัดปลวก ตามแบบและรายการ	60
3	1.61	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานคานคอนกรีตและโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้น 2 ตามแบบและรายการ - ทำงานคานคอนกรีตและโครงสร้างพื้นหล่อในที่หลังคา คสล. ห้อง Fire pump ตามแบบและรายการ - ทำงานพื้น POST TENSION ชั้น 2 ตามแบบและรายการ - ทำงานเสารับพื้น ชั้น 3 ตามแบบและรายการ	80
4	1.45	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานคานคอนกรีตและโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้น 3 ตามแบบและรายการ - ทำงานพื้น POST TENSION ชั้น 3 ตามแบบและรายการ - ทำงานเสารับพื้น ชั้น 4 ตามแบบและรายการ	100
5	1.56	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานคานคอนกรีตและโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้น 4 ตามแบบและรายการ - ทำงานพื้น POST TENSION ชั้น 4 ตามแบบและรายการ - ทำงานเสารับพื้น ชั้น 5 ตามแบบและรายการ - ทำงานโครงสร้างบันไดชั้น 1-2,2-3 ตามแบบและรายการ	120

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
6	1.40	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานคานคอนกรีตและโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้น 5 ตามแบบและรายการ - ทำงานพื้น POST TENSION ชั้น 5 ตามแบบและรายการ - ทำงานเสารับพื้น ชั้น 6 ตามแบบและรายการ - ทำงานกันซึมภายใน พื้น ผนัง ส่วนเก็บน้ำ คสล.ชั้นใต้ดิน ตามแบบและรายการ	140
7	0.70	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานก่อผนังชั้นใต้ดิน-ชั้น1 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบไฟฟ้าภายใน</u> - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าภายในอาคารชั้นใต้ดิน - ชั้น1 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้นใต้ดิน - ชั้น1 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเสียงตามสายชั้นใต้ดิน - ชั้น1 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเรียกพยาบาล ชั้น 1 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเครื่องกล ชั้น 1 ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบประปาสุขาภิบาลภายใน ชั้นใต้ดิน-ชั้น1 ตามแบบ และรายการ <u>งานระบบดับเพลิง</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบดับเพลิง ชั้นใต้ดิน-ชั้น1 ตามแบบ และรายการ	150
8	0.89	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานฉาบปูนผนังภายในชั้นใต้ดิน-ชั้น1 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบเครื่องกล</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน - ชั้น 1 ตามแบบและรายการ	160
9	2.55	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานคานคอนกรีตและโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้น 6 แล้วเสร็จ - ทำงานพื้น POST TENSION ชั้น 6 แล้วเสร็จ - ทำงานเสารับพื้น ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ	170
10	0.34	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานก่อผนัง ชั้น2 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบไฟฟ้าภายใน</u> - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ชั้น2 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น2 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเสียงตามสาย ชั้น2 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเรียกพยาบาล ชั้น2 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเครื่องกล ชั้น2 ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบประปาสุขาภิบาลภายใน ชั้น2 ตามแบบ และรายการ <u>งานระบบดับเพลิง</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบดับเพลิง ชั้น2 ตามแบบ และรายการ	180

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
11	0.63	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานฉาบปูนผนังภายในชั้น2 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบเครื่องกล</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น2 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น2 ตามแบบและรายการ	190
12	1.51	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานคานคอนกรีตและโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ - ทำงานพื้น POST TENSION ชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ - ทำงานโครงสร้างบันไดชั้น 3-4,4-5,5-6 ตามแบบและรายการ - ทำงานเสารับโครงหลังคา ตามแบบและรายการ	200
13	0.48	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานก่อผนัง ชั้น3 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบไฟฟ้าภายใน</u> - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ชั้น3 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น3 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเสียงตามสาย ชั้น3 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเรียกพยาบาล ชั้น3 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเครื่องกล ชั้น3 ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบประปาสุขาภิบาลภายใน ชั้น3 ตามแบบ และรายการ <u>งานระบบดับเพลิง</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบดับเพลิง ชั้น3 ตามแบบ และรายการ	210
14	0.71	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานฉาบปูนผนังภายในชั้น3 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบเครื่องกล</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น3 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น3 ตามแบบและรายการ	220
15	2.26	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานคานคอนกรีต,ทำงานโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้นหลังคา ตามแบบและรายการ - ทำงานโครงสร้างบันไดเหล็กรูปพรรณชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ - ทำงานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ,ทำงานติดตั้งแป ตามแบบและรายการ - ทำงานโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ รับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ตามแบบและรายการ - ทำงานวิศวกรรมโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด ตามแบบและรายการ - ส่งมอบแบบ As-built งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ <u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานมุงหลังคาเหล็กรีดลอนทั้งหมด พร้อมรางน้ำ ตามแบบ และรายการ	230

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
16	0.36	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานก่อผนัง ชั้น4 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบไฟฟ้าภายใน</u> - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ชั้น4 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น4 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเสียงตามสาย ชั้น4 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเรียกพยาบาล ชั้น4 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเครื่องกล ชั้น4 ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบประปาสุขาภิบาลภายใน ชั้น4 ตามแบบ และรายการ <u>งานระบบดับเพลิง</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบดับเพลิง ชั้น4 ตามแบบ และรายการ	235
17	0.48	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานฉาบปูนผนังภายในชั้น4 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบเครื่องกล</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น4 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น4 ตามแบบและรายการ	240
18	0.34	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานก่อผนัง ชั้น5 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบไฟฟ้าภายใน</u> - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าภายใน ชั้น5 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น5 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเสียงตามสาย ชั้น5 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเรียกพยาบาล ชั้น5 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเครื่องกลและระบบเครื่องทำน้ำอุ่น ชั้น5 ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบประปาสุขาภิบาลภายใน ชั้น5 ตามแบบ และรายการ <u>งานระบบดับเพลิง</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบดับเพลิง ชั้น5 ตามแบบ และรายการ	245

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของราคาจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
19	0.61	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานฉาบปูนผนังภายในชั้น5 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบเครื่องกล</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น5 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น5 ตามแบบและรายการ	250
20	0.38	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานก่อผนัง ชั้น6 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบไฟฟ้าภายใน</u> - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าภายใน ชั้น6 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น6 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเสียงตามสาย ชั้น6 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเรียกพยาบาล ชั้น6 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเครื่องกลและระบบเครื่องทำน้ำอุ่น ชั้น6 ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบประปาสุขาภิบาลภายใน ชั้น6 ตามแบบ และรายการ <u>งานระบบดับเพลิง</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบดับเพลิง ชั้น6 ตามแบบ และรายการ	255
21	0.97	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานฉาบปูนผนังภายในชั้น6 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบเครื่องกล</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น6 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น6 ตามแบบและรายการ	260

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
22	2.26	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานก่อผนัง ชั้นดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ - ทำงานฉาบปูนผนังภายในชั้นดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบไฟฟ้าภายใน</u> - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าภายใน ชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเสียงตามสาย ชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อร้อยสายระบบเครื่องกล ชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบประปาสุขาภิบาลภายใน ชั้นดาดฟ้า ตามแบบ และรายการ - ทำงานติดตั้งท่อ Riser ระบบประปาสุขาภิบาลภายใน ตามแบบ และรายการ <u>งานระบบเครื่องกล</u> - ทำงานติดตั้งท่อ Riser piping ระบบแก๊สทางการแพทย์ ตามแบบ และรายการ - ทำงานติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้นดาดฟ้า ตามแบบ และรายการ <u>งานระบบดับเพลิง</u> - ทำงานติดตั้งท่อระบบดับเพลิง ชั้นดาดฟ้า ตามแบบ และรายการ - ทำงานติดตั้งท่อ Riser ระบบดับเพลิง ตามแบบ และรายการ	265
23	0.26	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานฉาบผนังภายนอก ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งเซาะร่อง PVC ตามแบบ และรายการ	270
24	0.46	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานฝ้าเพดานชั้นใต้ดิน-ชั้น1 90% ตามแบบและรายการ - ทำงานกรุกระเบื้องผนังห้องน้ำชั้น1 ตามแบบและรายการ <u>งานสถาปัตยกรรมภายใน</u> - งานฝ้าเพดานตกแต่งภายใน ชั้น 1 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบไฟฟ้าภายใน</u> - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ชั้นใต้ดิน-ชั้น1 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นใต้ดิน-ชั้น1 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบเสียงตามสาย ชั้นใต้ดิน-ชั้น1 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบเรียกพยาบาล ชั้น1 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบเครื่องกล ชั้นใต้ดิน-ชั้น1 ตามแบบและรายการ	275

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
25	1.47	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานฝ้าเพดานชั้น2-ชั้น3 90% ตามแบบและรายการ - ทำงานกรุกระเบื้องผนังห้องน้ำชั้น2-ชั้น3 ตามแบบและรายการ <u>งานสถาปัตยกรรมภายใน</u> - งานฝ้าเพดานตกแต่งภายใน ชั้น 2 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบไฟฟ้าภายใน</u> - ทำงานติดตั้ง BUSWAY พร้อมอุปกรณ์ประกอบชั้นที่ 3 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ชั้น2-ชั้น3 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น2-ชั้น3 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบเสียงตามสาย ชั้น2-ชั้น3 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบเรียกพยาบาล ชั้น2-ชั้น3 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบเครื่องกล ชั้น2-ชั้น3 ตามแบบและรายการ	280
26	0.90	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานฝ้าเพดานชั้น4-ชั้น5 90% ตามแบบและรายการ - ทำงานกรุกระเบื้องผนังห้องน้ำชั้น4-ชั้น5 ตามแบบและรายการ <u>งานสถาปัตยกรรมภายใน</u> - งานฝ้าเพดานตกแต่งห้องประชุมใหญ่ 90% ตามแบบและรายการ - งานฝ้าเพดานตกแต่งภายใน ชั้น 5 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบไฟฟ้าภายใน</u> - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ชั้น4-ชั้น5 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น4-ชั้น5 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบเสียงตามสาย ชั้น4-ชั้น5 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบเรียกพยาบาล ชั้น4-ชั้น5 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบเครื่องกล ชั้น4-ชั้น5 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบทำน้ำอุ่น ชั้น5 ตามแบบและรายการ	285
27	0.43	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานฝ้าเพดาน ชั้น6-ชั้นดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ - ทำงานกรุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้น6 ตามแบบและรายการ <u>งานระบบไฟฟ้าภายใน</u> - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ชั้น6-ชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น6-ชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบเสียงตามสาย ชั้น6-ชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบเรียกพยาบาล ชั้น6 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบเครื่องกล ชั้น6-ชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบทำน้ำอุ่น ชั้น6 ตามแบบและรายการ	290

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
28	1.46	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำชั้น1 ตามแบบและรายการ <u>งานระบบไฟฟ้าภายใน</u> - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน ชั้นใต้ดิน - ชั้น1 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้นใต้ดิน - ชั้น1 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียงตามสายชั้นใต้ดิน - ชั้น1 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบเรียกพยาบาลชั้นที่ 1 ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน</u> - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปาสุขาภิบาลภายใน ชั้นใต้ดิน - ชั้น1 ตามแบบ และรายการ <u>งานระบบดับเพลิง</u> - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ชั้นใต้ดิน - ชั้น1 ตามแบบ และรายการ	295
29	1.47	<u>งานระบบเครื่องกล</u> - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ชั้น1 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน - ชั้น1 ตามแบบและรายการ	300
30	1.26	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้น2 - ชั้น3 ตามแบบและรายการ <u>งานระบบไฟฟ้าภายใน</u> - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน ชั้น2 - ชั้น3 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น2 - ชั้น3 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย ชั้น2 - ชั้น3 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบเรียกพยาบาล ชั้น2 - ชั้น3 ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน</u> - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปาสุขาภิบาลภายใน ชั้น2 - ชั้น3 ตามแบบ และรายการ <u>งานระบบดับเพลิง</u> - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ชั้น2 - ชั้น3 ตามแบบ และรายการ	305
31	2.76	<u>งานระบบเครื่องกล</u> - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ชั้น2 - ชั้น3 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น2 - ชั้น3 ตามแบบและรายการ	310

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของราคาจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
32	1.46	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้น4 - ชั้น5 ตามแบบและรายการ <u>งานระบบไฟฟ้าภายใน</u> - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน ชั้น4 - ชั้น5 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น4 - ชั้น5 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย ชั้น4 - ชั้น5 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบเรียกพยาบาล ชั้น4 - ชั้น5 ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน</u> - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปาสุขาภิบาลภายใน ชั้น4 - ชั้น5 ตามแบบ และรายการ <u>งานระบบดับเพลิง</u> - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ชั้น4 - ชั้น5 ตามแบบ และรายการ	315
33	2.22	<u>งานระบบเครื่องกล</u> - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ชั้น4 - ชั้น5 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น4 - ชั้น5 ตามแบบและรายการ	320
34	1.57	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้น6 ตามแบบและรายการ <u>งานระบบไฟฟ้าภายใน</u> - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน ชั้น6 - ชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น6 - ชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย ชั้น6 - ชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบเรียกพยาบาล ชั้น6 ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน</u> - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปาสุขาภิบาลภายใน ชั้น6 - ชั้นดาดฟ้า ตามแบบ และรายการ <u>งานระบบดับเพลิง</u> - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ชั้น6 - ชั้นดาดฟ้า ตามแบบ และรายการ	325
35	3.44	<u>งานระบบเครื่องกล</u> - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ชั้น6 - ชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้น6 ตามแบบและรายการ	330
36	2.62	<u>งานระบบไฟฟ้าภายใน</u> - ทำงานติดตั้งตู้ MDB, ตู้ EMDB รอการการเชื่อมต่อระบบ - ทำงานติดตั้งระบบสายดินทั้งหมด ตามแบบและรายการ	335
37	12.77	<u>งานระบบไฟฟ้าภายใน</u> - ทำงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง รอการการเชื่อมต่อระบบ - ทำงานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รอการการเชื่อมต่อระบบ - ทำงาน ติดเก้งตู้ UNIT SUBSTATION ขนาด 24 KV. รอการการเชื่อมต่อระบบ - ทำงานติดตั้ง UPS รอการการเชื่อมต่อระบบ	340

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
38	2.62	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานติดตั้ง กันสาด ฝ้า ผนังแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ตามแบบและรายการ	345
39	3.02	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานติดตั้ง ผนังกระจก CURTAIN WALL ตามแบบและรายการ - ทำงานตกแต่งผนังภายนอกที่เหลือ ตามแบบและรายการ	350
40	0.40	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ ตามแบบและรายการ - ทำงานก่อผนัง-ฉาบผนังส่วนที่เหลือ ตามแบบและรายการ - ทำงานทาสีฝ้าเพดาน ตามแบบและรายการ <u>งานสถาปัตยกรรมภายใน</u> - งานฝ้าเพดานตกแต่งภายใน ส่วนที่เหลือ ตามแบบและรายการ	355
41	2.74	<u>งานสถาปัตยกรรมภายใน</u> - ทำงานตกแต่งห้องประชุม ตามแบบและรายการ - งานติดตั้งอุปกรณ์สายช่างโยธาฯ ตามแบบและรายการ	360
42	1.60	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานตกแต่งพื้นชั้นชั้นใต้ดิน - ชั้น3 ตามแบบและรายการ	365
43	2.78	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานตกแต่งพื้นชั้น4 - ชั้นหลังคา ตามแบบและรายการ - ทำงานบันได ตามแบบและรายการ - ทำงานราวกันตกชั้น 1 และหลังคา ตามแบบและรายการ	370
44	1.40	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้นใต้ดิน - ชั้น2 ตามแบบและรายการ	375
45	1.75	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น3 - ชั้น4 ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งกระจกกันรังสี ตามแบบและรายการ	380
46	1.18	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น5 - ชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ	385
47	3.33	<u>งานระบบเครื่องกล</u> - ติดตั้งระบบดับเพลิง Novec 1230 ตามแบบและรายการ	390
48	9.06	<u>งานระบบเครื่องกล</u> - ติดตั้งครุภัณฑ์ปรับอากาศ ตามแบบและรายการ	395
49	6.07	<u>งานระบบเครื่องกล</u> - ติดตั้งครุภัณฑ์แก๊สทางการแพทย์ ตามแบบและรายการ - ติดตั้งครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสาร ตามแบบและรายการ	400
50	1.05	<u>งานระบบประปาสุขาภิบาล</u> - ติดตั้งครุภัณฑ์ประปาสุขาภิบาล ตามแบบและรายการ	405

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
51	1.33	<u>งานระบบดับเพลิง</u> - ติดตั้งครุภัณฑ์ดับเพลิง ตามแบบและรายการ	407
52	0.32	<u>งานสถาปัตยกรรมภายใน</u> - งานติดตั้งครุภัณฑ์สายช่างโยธาฯ (ม่านเตียงผู้ป่วย) ตามแบบและรายการ	410
53	0.4	<u>งานการทาง</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต Dia. 0.30 ม. ตามแบบ, รางระบายน้ำขนาด 0.20 ม. (ฝาตะแกรงเหล็กชุบสังกะสี) - รางระบายน้ำขนาด 0.30 ม. (ฝาตะแกรงเหล็กชุบสังกะสี) และรางระบายน้ำขนาด 0.30 ม.ฝาคอนกรีต ตามแบบ, ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50x0.50 ม. (ฝาตะแกรงเหล็กชุบสังกะสี) - บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50x0.50 ม. (ฝาคอนกรีต) และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50x0.50 ม. (ฝาคอนกรีต) พร้อมช่องรับน้ำตามแบบและรายการ	415
54	0.23	<u>งานการทาง</u> - ก่อสร้าง CURB ค.ส.ล. แบบที่ 1 - แบบที่ 2 ตามแบบ, ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ตามแบบ, ถม บด อัดแน่นชั้นพื้นทาง (หินคลุก) พร้อมตรวจทดลองแล้วเสร็จ, ถมปรับระดับบดอัดชั้นทรายหยาบ พร้อมเทคอนกรีตถนน หนา 0.15 ม. ได้พื้นที่ตามแบบแล้วเสร็จ, ทาสีตีเส้น -เครื่องหมายจราจร และติดตั้งป้ายจราจรตำแหน่ง ตามแบบและรายการ	420
55	0.40	<u>งานระบบประปาสุขาภิบาภายใน</u> - งานระบบสูบส่งน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประปาสุขาภิบาภายนอก</u> - ทำงานระบบประปาสุขาภิบาลภายนอก ตามแบบและรายการ	425
56	0.62	<u>งานระบบไฟฟ้าภายนอก</u> - ทำงานระบบไฟฟ้าภายนอก ตามแบบและรายการ	430
57	2.05	<u>งานทุกประเภท</u> - งานทาสีอาคาร ภายใน ภายนอก ทั้งหมด ตามแบบและรายการ - ทำงานภูมิสถาปัตยกรรม ตามแบบและรายการ - งานป้ายประกอบอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งชุดโคมไฟฉุกเฉินหลอดชนิด LED ตามแบบและรายการ - งานป้ายชื่ออาคาร, ติดตั้งแผ่นป้ายประวัติอาคาร แล้วเสร็จ - ทำงานสิ่งอื่นๆที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบและรายการทุกประการ - ทดสอบการทำงานของงานระบบต่างๆของอาคารให้ใช้งานได้ดี - ส่งรายงานผลการทดสอบการทำงานของงานระบบต่างๆของอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง แล้วเสร็จ - ส่งมอบแบบ As-built งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ - ส่งมอบแบบ As-built งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ - ส่งมอบแบบ As-built งานประปาสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ - ส่งมอบแบบ As-built งานระบบเครื่องกล แล้วเสร็จ	450
รวม 57 งวด	100.00	งานทุกงวดแล้วเสร็จ	450 วัน

<u>หมายเหตุ</u> 1. ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างข้ามงวดงานได้ ในกรณีที่งานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆแล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบกับงานในงวดอื่น ๆ