รายการประกอบการแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

ข้อควรปฏิบัติก่อนส่งงวดงาน

เพื่อมิให้เป็นปัญหาข้อขัดข้องในการส่งงานแต่ละงวดงานผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวัสดุให้ตรวจสอบ และตรวจทดลองตามข้อกำหนดของทางราชการ ซึ่งควรดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดในแต่ละงวดงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้สรุปเสนอแนะรายละเอียดขั้นตอนการส่งวัสดุแต่ละชนิดเข้าตรวจทดลองล่วงหน้าก่อนกำหนดดำเนินงาน ดังนี้

1. ประเภทงานโครงสร้าง งานโยธา งานถนน งานลาน งานรั้ว และระบบระบายน้ำ
   1.1 งานดินเดิมและดินถม ส่งวัสดุล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   1.2 งาน Mixed Design และ Job Mixed formula ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 6 สัปดาห์
   1.3 งานถนน ลาน ให้ส่งลูกรังและหินคลุก ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   1.4 ให้ผู้รับจ้างส่งหิน และทราย สำหรับงาน Gradation ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   1.5 ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบหาค่า Field dry density ณ สถานที่ก่อ สร้างให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานส่งเรื่องให้ ชย.ทอ. ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการทดสอบหน้างานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้ผู้รับจ้างเตรียมพื้นที่ในการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะตรวจสอบได้
   1.6 ถ้าผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่ ซึ่งเดิมได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้งานจากทางราชการแล้วให้ผู้รับจ้างส่งวัสดุใหม่นั้น เข้าตรวจทดลองก่อนนำไปใช้งานก่อนทุกครั้ง
   1.7 การนำวัสดุส่งให้ผู้รับจ้างบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีเอกสารแจ้งให้ทราบวันที่ส่งภายใต้การกำกับของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
2. ประเภทงานสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆ รายการวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบเครื่องกล และระบบเครื่องปรับอากาศ หรืออื่นๆ ให้ผู้รับจ้างประสานผู้ควบคุมงาน หรือหน่วยงานที่ออกแบบโดยศึกษาจากแบบและรายการที่ใช้ในการก่อสร้าง และดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดแต่ละงวดงาน
3. หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ ให้ติดต่อประสานหน่วยงานที่ออกแบบหรือ กวก.ชย.ทอ. เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้

สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 178 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
1	1.3071	- ทำงานสำรวจ ปักผัง แล้วเสร็จ - ทำงานเสาเข็ม เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ตามแบบและรายการ	30
2	2.3102	- ทำงานเสาเข็ม เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามแบบและรายการ	40
3	2.0399	- ทำงานเสาเข็ม เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	45
4	0.1830	- ทำงานทดสอบเสาเข็ม แล้วเสร็จ ตามแบบและรายการ	54
5	0.7073	- ทำงานขุดดิน และทำฐานราก เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามแบบและรายการ	59
6	0.7509	- ทำงานขุดดิน และทำฐานราก เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	64
7	0.5722	- ทำงานโครงสร้าง ชั้นใต้ดิน เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	69
8	1.8118	- ทำงานโครงสร้าง พื้นชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	74
9	1.8614	- ทำงานโครงสร้าง พื้นชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	79
10	1.2919	- ทำงานโครงสร้าง พื้นชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	84
11	1.2617	- ทำงานโครงสร้าง พื้นชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	89
12	1.3052	- ทำงานโครงสร้าง พื้นชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	94
13	0.1639	- ทำงานโครงสร้าง บันได เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามแบบและรายการ	99
14	0.0962	- ทำงานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	104
15	4.1100	- ทำงานโครงสร้าง พื้นชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานโครงสร้าง พื้นชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานฉาบปูนผนัง บนพื้นชั้นใต้ดิน เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานผนังซีเมนต์ขัดมันเรียบ ทำระบบกันซึมภายในถังเก็บน้ำ ชั้นใต้ดิน เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานฉาบปูน และปูกระเบื้อง ตกแต่งผนัง บนพื้นชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งผนังเบาบนโครงเคร่า พื้นชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร บนชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบก๊าซทางการแพทย์ บนชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง บนชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อลม (DUCT WORK) งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	109

สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 178 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
16	3.5200	- ทำงานโครงสร้าง พื้นชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานโครงสร้าง พื้นชั้นที่ 9 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานฉาบปูน และปูกระเบื้อง ตกแต่งผนัง บนพื้นชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งผนังเบาบนโครงเคร่า พื้นชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร บนชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบก๊าซทางการแพทย์ บนชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง บนชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อลม (DUCT WORK) งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	114
17	3.7900	- ทำงานโครงสร้าง พื้นชั้นดาดฟ้า ห้องเครื่องลิฟท์ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานโครงสร้าง พื้นชั้นจอดเฮลิคอปเตอร์ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานโครงสร้าง บันได เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานฉาบปูน และปูกระเบื้อง ตกแต่งผนัง บนพื้นชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งผนังเบาบนโครงเคร่า พื้นชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร บนชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบก๊าซทางการแพทย์ บนชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง บนชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อลม (DUCT WORK) งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	119

สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 178 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
18	2.0900	- ทำงานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานฉาบปูน และปูกระเบื้อง ตกแต่งผนัง บนพื้นชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งผนังเบาบนโครงเคร่า พื้นชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร บนชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบก๊าซทางการแพทย์ บนชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง บนชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อลม (DUCT WORK) งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	124
19	1.6100	- ทำงานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานฉาบปูน และปูกระเบื้อง ตกแต่งผนัง บนพื้นชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งผนังเบาบนโครงเคร่า พื้นชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร บนชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบก๊าซทางการแพทย์ บนชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง บนชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อลม (DUCT WORK) งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	129
20	1.6900	- ทำงานโครงสร้างหลังคาเหล็ก เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - ทำงานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานฉาบปูน และปูกระเบื้อง ตกแต่งงผนัง บนพื้นชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร บนชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบก๊าซทางการแพทย์ บนชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	134

สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 178 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
		- ทำงานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง บนชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อลม (DUCT WORK) งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	
21	1.7100	- ทำงานโครงสร้างอาคารเก็บขยะ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - ทำงานโครงสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - ทำงานงานมุงหลังคา Metel Sheet เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานฉาบปูน และปูกระเบื้อง ตกแต่งผนัง บนพื้นชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร บนชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบก๊าซทางการแพทย์ บนชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง บนชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อลม (DUCT WORK) งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	139
22	1.4900	- ทำงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นที่ 9 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานฉาบปูน และปูกระเบื้อง ตกแต่งผนัง บนพื้นชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร บนชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบก๊าซทางการแพทย์ บนชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง บนชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	144

สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 178 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
		- ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อลม (DUCT WORK) งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	
23	0.0992	- ทำงานโครงสร้างอาคารเก็บขยะ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	149
24	0.2275	- ทำงานโครงสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	154
25	0.0344	- ทำงานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	159
26	0.0814	- ทำงานฉาบปูน และปูกระเบื้อง ตกแต่งผนัง บนพื้นชั้นที่ 9 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	164
27	0.2043	- ทำงานติดตั้งผนังเบาบนโครงเคร่า พื้นชั้นที่ 9 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	169
28	0.1136	- ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร บนชั้นที่ 9 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	174
29	0.1713	- ทำงานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	179
30	0.3219	- ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง บนชั้นที่ 9 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	184
31	0.2919	- ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 9 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	189
32	0.2167	- ทำงานติดตั้งท่อลม (DUCT WORK) งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นที่ 9 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	194
33	0.5800	- ทำงานก่ออิฐผนัง ชั้นจอดเฮลิคอปเตอร์ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานฉาบปูน และปูกระเบื้อง ตกแต่งผนัง บนพื้นชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานผนังซีเมนต์ขัดมันเรียบ ทำระบบกันซึมภายในถังเก็บน้ำ ชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานผนังบุแผ่น COMPACT LAMINATE เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร บนชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 9 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	199
34	0.2287	- ทำงานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	204

สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 178 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
35	0.2050	- ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง บนชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	209
36	0.6782	- ทำงานติดตั้งท่อของงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	214
37	0.1780	- ทำงานติดตั้งท่อลม (DUCT WORK) งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	219
38	0.5881	- ทำงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	224
39	0.4400	- ทำงานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	229
40	0.2695	- ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	234
41	0.3168	- ทำงานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	239
42	0.6032	- ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	244
43	0.0591	- ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	249
44	0.4371	- ทำงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	254
45	0.1820	- ทำงานติดตั้งสวิทช์ เต้ารับ และโคมไฟฟ้า บนพื้นชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	259
46	0.0662	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายก๊าซ และระบบสัญญาณเตือน บนพื้นชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	264
47	1.4178	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายลม และระบบควบคุม ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	269
48	0.2570	- ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	274
49	0.1281	- ทำงานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	279
50	1.3660	- ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	284
51	0.1061	- ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	289
52	0.0926	- ทำงานทาสีภายใน - ภายนอก ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	294
53	1.1501	- ทำงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	299

สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 178 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
54	0.1570	- ทำงานติดตั้งสวิทช์ เต้ารับ และโคมไฟฟ้า บนพื้นชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	304
55	0.0532	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายก๊าซ และระบบสัญญาณเตือน บนพื้นชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	309
56	0.3712	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายลม และระบบควบคุม ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	314
57	1.6045	- ทำงานติดตั้งระบบ Main ระบบไฟฟ้าสื่อสาร เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามแบบและรายการ	319
58	1.3351	- ทำงานติดตั้งแผงเมนไฟฟ้า และแผงสวิทช์ย่อย ระบบไฟฟ้าสื่อสาร เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามแบบและรายการ	324
59	0.2451	- ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	329
60	0.2885	- ทำงานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	334
61	0.9111	- ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	339
62	0.1398	- ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	344
63	0.0896	- ทำงานทาสีภายใน - ภายนอก ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	349
64	0.2499	- ทำงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	354
65	0.1946	- ทำงานติดตั้งสวิทช์ เต้ารับ และโคมไฟฟ้า บนพื้นชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	359
66	0.0823	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายก๊าซ และระบบสัญญาณเตือน บนพื้นชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	364
67	0.3170	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายลม และระบบควบคุม ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	369
68	0.2135	- ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	374
69	0.1199	- ทำงานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	379
70	0.8563	- ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	384
71	0.0992	- ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	389
72	0.0736	- ทำงานทาสีภายใน - ภายนอก ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	394
73	0.1877	- ทำงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	399

สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 178 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
74	0.2139	- ทำงานติดตั้งสวิทช์ เต้ารับ และโคมไฟฟ้า บนพื้นชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	404
75	0.3764	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายก๊าซ และระบบสัญญาณเตือน บนพื้นชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	409
76	1.4602	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายลม และระบบควบคุม ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	414
77	0.5633	- ทำงานติดตั้งหอระบายความร้อน (COOLING TOWER) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	419
78	2.6472	- ทำงานติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบ WATER COOLED CHILLER และระบบ PUMP เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	424
79	0.3067	- ทำงานติดตั้งระบบปรับคุณภาพน้ำ ระบบปรับอากาศ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	429
80	0.2109	- ทำงานติดตั้งระบบจัดการเครื่องทำน้ำเย็น ระบบปรับอากาศ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	434
81	0.2850	- ทำงานติดตั้งท่อ Main ของงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	439
82	0.2806	- ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	444
83	0.0971	- ทำงานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	449
84	2.7943	- ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	454
85	0.1189	- ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	459
86	0.1157	- ทำงานตกแต่งบันไดและทางลาด เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามแบบและรายการ	464
87	0.1139	- ทำงานทาสีภายใน - ภายนอก ชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	469
88	0.1653	- ทำงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	474
89	0.1893	- ทำงานติดตั้งสวิทช์ เต้ารับ และโคมไฟฟ้า บนพื้นชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	479
90	0.0983	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายก๊าซ และระบบสัญญาณเตือน บนพื้นชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	484
91	0.3132	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายลม และระบบควบคุม ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	489
92	1.4423	- ทำงานติดตั้งระบบ Main ระบบไฟฟ้าสื่อสาร เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	494

สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 178 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
93	1.1999	- ทำงานติดตั้งแผงเมนไฟฟ้า และแผงสวิทช์ย่อย ระบบไฟฟ้าสื่อสาร เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	499
94	0.2224	- ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	504
95	0.0967	- ทำงานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	509
96	0.4934	- ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	514
97	0.1151	- ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	519
98	0.0590	- ทำงานทาสีภายใน - ภายนอก ชั้นที่ 5 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	524
99	0.5240	- ทำงานผนังตกแต่ง งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ตามแบบและรายการ	529
100	0.3159	- ทำงาน Built-in อุปกรณ์สายช่างโยธา เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ตามแบบและรายการ	534
101	0.1645	- ทำงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	539
102	0.1794	- ทำงานติดตั้งสวิทช์ เต้ารับ และโคมไฟฟ้า บนพื้นชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	544
103	0.1219	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายก๊าซ และระบบสัญญาณเตือน บนพื้นชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	549
104	0.3342	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายลม และระบบควบคุม ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	554
105	0.3616	- ทำงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (TRANSFORMER) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	559
106	1.6956	- ทำงานติดตั้งระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามแบบและรายการ	564
107	0.1229	- ทำงานผนังบุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	569
108	0.2235	- ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	574
109	0.0964	- ทำงานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	579
110	0.4808	- ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	584
111	0.1151	- ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	589
112	0.0630	- ทำงานทาสีภายใน - ภายนอก ชั้นที่ 6 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	594
113	0.5240	- ทำงานผนังตกแต่ง งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ตามแบบและรายการ	599

สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 178 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
114	0.3159	- ทำงาน Built-in อุปกรณ์สายช่างโยธา เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ตามแบบและรายการ	604
115	0.3157	- ทำงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 9 และชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	609
116	0.1345	- ทำงานติดตั้งสวิทช์ เต้ารับ และโคมไฟฟ้า บนพื้นชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	614
117	0.0737	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายก๊าซ และระบบสัญญาณเตือน บนพื้นชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	619
118	0.2865	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายลม และระบบควบคุม ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	624
119	0.2651	- ทำงานถนนภายนอกรอบอาคาร เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามแบบและรายการ	629
120	0.0506	- ทำงานบันได ทางลาด และทางเชื่อม ภายนอกรอบอาคาร เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามแบบและรายการ	634
121	0.2231	- ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	639
122	0.1079	- ทำงานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 9 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	644
123	0.4871	- ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	649
124	0.1148	- ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	654
125	0.0510	- ทำงานทาสีภายใน - ภายนอก ชั้นที่ 7 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	659
126	0.5237	- ทำงานผนังตกแต่ง งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามแบบและรายการ	664
127	0.3156	- ทำงาน Built-in อุปกรณ์สายช่างโยธา เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามแบบและรายการ	669
128	0.5223	- ทำงานราวกันกระแทก และราวกันตก เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามแบบและรายการ	674
129	0.0842	- ทำงานสถาปัตยกรรมห้องเก็บขยะ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามแบบและรายการ	679
130	0.1831	- ทำงานติดตั้งสวิทช์ เต้ารับ และโคมไฟฟ้า บนพื้นชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	684
131	0.0734	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายก๊าซ และระบบสัญญาณเตือน บนพื้นชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	689
132	0.2937	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายลม และระบบควบคุม ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	694
133	1.1068	- ทำงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปาและสุขาภิบาล เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	699
134	1.0920	- ทำงานติดตั้งท่อ Main ของงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	704

สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 178 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
135	1.3171	- ทำงานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	709
136	0.1961	- ทำงานระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	711
137	0.4800	- ทำงานระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	713
138	0.2448	- ทำงานระบบเสียง (SOUND SYSTEM) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	715
139	0.0065	- ทำงานฝ้าเพดาน ชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	717
140	0.2483	- ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ 9 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	719
141	0.4286	- ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 9 และชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	721
142	0.0540	- ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 9 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	726
143	0.1032	- ทำงานตกแต่งบันไดและทางลาด เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	731
144	0.0594	- ทำงานทาสีภายใน - ภายนอก ชั้นที่ 8 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	736
145	0.5237	- ทำงานผนังตกแต่ง งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามแบบและรายการ	739
146	0.3156	- ทำงาน Built-in อุปกรณ์สายช่างโยธา เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามแบบและรายการ	742
147	0.1489	- ทำงานติดตั้งสวิทช์ เต้ารับ และโคมไฟฟ้า บนพื้นชั้นที่ 9 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	747
148	0.2821	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายลม และระบบควบคุม ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 9 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	750
149	0.0772	- ทำงานตกแต่งผิวพื้น บนชั้นดาดฟ้า และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	755
150	0.0818	- ทำงานระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV SYSTEM) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	760
151	0.1191	- ทำงานระบบเรียกพยาบาล (NURSE CALL SYSTEM) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	765
152	1.4373	- ทำงานระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	770
153	0.1823	- ทำงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	775
154	0.0824	- ทำงานระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	780
155	0.1649	- ทำงานติดตั้งระบบน้ำอ่อน และระบบน้ำหมุนเวียน เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	785

สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 178 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
156	0.0668	- ทำงานติดตั้ง INSTANTANEOUS WATER HEATER เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	790
157	0.1710	- ทำงานติดตั้งระบบแก๊ส (LPG SYSTEM) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	795
158	0.1176	- ทำงานติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิง SPRINKLER เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	800
159	0.2689	- ทำงานติดตั้งตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	805
160	0.0620	- ทำงานทาสีภายใน - ภายนอก ชั้นที่ 9 และชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	810
161	0.4702	- ทำงานราวกันกระแทก และราวกันตก เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	815
162	0.0262	- ทำงานบันไดสแตนเลส ฝาถังน้ำสแตนเลส และแผงกันควัน เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	820
163	0.0758	- ทำงานสถาปัตยกรรมห้องเก็บขยะ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	825
164	0.0336	- ทำงาน ป้ายชื่ออาคาร เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	830
165	0.0337	- ทำงานติดตั้งสวิทช์ เต้ารับ และโคมไฟฟ้า บนพื้นชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	835
166	0.2733	- ทำงานติดตั้งสวิทช์ เต้ารับ และโคมไฟฟ้า บนพื้นชั้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	840
167	0.2810	- ทำงานติดตั้งหัวจ่ายลม และระบบควบคุม ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ บนชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	845
168	0.3929	- ทำงานผนังตกแต่ง งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	850
169	0.2368	- ทำงาน Built-in อุปกรณ์สายช่างโยธา เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	855
170	1.5259	- ทำงานติดตั้งระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	860
171	0.5361	- ทำงานติดตั้ง GENERATOR พร้อม SOUND PROOF เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	865
172	0.7063	- ทำงานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER SYSTEM เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	870
173	0.2894	- ทำงานระบบระบายน้ำ และสิ่งแวดล้อม ภายนอกอาคาร เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	875
174	0.2387	- ทำงานถนนภายนอกรอบอาคาร เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	880

สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 178 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
175	0.0456	- ทำงานบันได ทางลาด และทางเชื่อม ภายนอกรอบอาคาร เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	885
176	0.1449	- ทำงานทางเดินบริเวณภายนอกรอบอาคาร เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	890
177	0.2288	- ทำงานระบบรดน้ำต้นไม้ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ทำงานปลูกต้นไม้รอบบริเวณ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตามแบบและรายการ	895
178	6.9251	- งานทาสีอาคาร ภายใน ภายนอก แล้วเสร็จ - ก่อสร้างงานโครงสร้าง แล้วเสร็จ - ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ - ก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ - ก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ - ก่อสร้างงานระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ - ก่อสร้างงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จ - งานสถาปัตยกรรมภายใน แล้วเสร็จ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน แล้วเสร็จ - ทำความสะอาดตัวอาคารและบริเวณโดยรอบให้เรียบร้อย - ทดสอบระบบต่างๆ และส่งรายงานผล (Test Report) แล้วเสร็จ - จัดทำคู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษาของงานระบบต่าง ๆ จำนวน 5 ชุด และจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ แล้วเสร็จ - ส่งมอบกุญแจ แล้วเสร็จ - ส่งแบบ As built drawing ขนาด A1 และ A3 จำนวน 5 ชุด พร้อม File AutoCAD - ทำงานส่วนที่เหลือตามแบบรูปและรายการก่อสร้างของสัญญาทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบและรายการทุกประการ	900
รวม 178 งวด	**100.0000**		**900**

หมายเหตุ **ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างข้ามงวดงานได้ ในกรณีที่งานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆแล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบกับงานในงวดอื่น ๆ**