รายการประกอบการแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

ข้อควรปฏิบัติก่อนส่งงวดงาน

เพื่อมิให้เป็นปัญหาข้อขัดข้องในการส่งงานแต่ละงวดงานผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวัสดุให้ตรวจสอบ และตรวจทดลองตามข้อกำหนดของทางราชการ ซึ่งควรดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดในแต่ละงวดงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้สรุปเสนอแนะรายละเอียดขั้นตอนการส่งวัสดุแต่ละชนิดเข้าตรวจทดลองล่วงหน้าก่อนกำหนดดำเนินงาน ดังนี้

1. ประเภทงานโครงสร้าง งานโยธา งานถนน งานลาน งานรั้ว และระบบระบายน้ำ
   - 1.1 งานดินเดิมและดินถม ส่งวัสดุล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.2 งาน Mixed Design และ Job Mixed formula ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 6 สัปดาห์
   - 1.3 งานถนน ลาน ให้ส่งลูกรังและหินคลุก ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.4 ให้ผู้รับจ้างส่งหิน และทราย สำหรับงาน Gradation ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.5 ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบหาค่า Field dry density ณ สถานที่ก่อ สร้างให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานส่งเรื่องให้ ชย.ทอ. ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการทดสอบหน้างานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้ผู้รับจ้างเตรียมพื้นที่ในการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะตรวจสอบได้
   - 1.6 ถ้าผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่ ซึ่งเดิมได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้งานจากทางราชการแล้วให้ผู้รับจ้างส่งวัสดุใหม่นั้น เข้าตรวจทดลองก่อนนำไปใช้งานก่อนทุกครั้ง
   - 1.7 การนำวัสดุส่งให้ผู้รับจ้างบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีเอกสารแจ้งให้ทราบวันที่ส่งภายใต้การกำกับของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
2. ประเภทงานสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆ รายการวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบเครื่องกล และระบบเครื่องปรับอากาศ หรืออื่นๆ ให้ผู้รับจ้างประสานผู้ควบคุมงาน หรือหน่วยงานที่ออกแบบโดยศึกษาจากแบบและรายการที่ใช้ในการก่อสร้าง และดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดแต่ละงวดงาน
3. หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ ให้ติดต่อประสานหน่วยงานที่ออกแบบหรือ กวก.ชย.ทอ. เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้

สร้างอาคารบริการทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 36 งวด
โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
1	1.50	- งานสำรวจ ปักผัง แล้วเสร็จ - งานทำเสาเข็ม เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	60
2	4.00	- งานทำเสาเข็ม เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานทดสอบเสาเข็ม แล้วเสร็จ - งานขุดดิน และทำฐานราก เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	80
3	4.00	- งานโครงสร้างพื้นชั้น 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	100
4	3.50	- งานโครงสร้าง พื้นชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	120
5	3.50	- งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	140
6	3.50	- งานโครงสร้าง พื้นชั้นงานระบบ(MEP) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	160
7	2.50	- งานโครงสร้าง พื้นชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	180
8	2.50	- งานโครงสร้าง พื้นชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่ต้องฝังในผนังก่ออิฐ บนชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	200
9	1.50	- งานโครงสร้าง พื้นชั้นหลังคาดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่ต้องฝังในผนังก่ออิฐ บนชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	220
10	1.50	- งานโครงสร้างเหล็ก เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานฉาบปูนผนัง บนพื้นชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่ต้องฝังในผนังก่ออิฐ บนชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่อยู่บนฝ้าเพดาน บนชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	240

สร้างอาคารบริการทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 36 งวด
โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
11	1.50	- งานโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสีย เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานฉาบปูนผนัง บนพื้นชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่ต้องฝังในผนังก่ออิฐ บนชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่อยู่บนฝ้าเพดาน บนชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	260
12	2.00	- งานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานฉาบปูนผนัง บนพื้นชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานบุกระเบื้องผนัง บนพื้นชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่ต้องฝังในผนังก่ออิฐ บนชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่อยู่บนฝ้าเพดาน บนชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	280
13	1.50	- งานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานฉาบปูนผนัง บนพื้นชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานบุกระเบื้องผนัง บนพื้นชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่ต้องฝังในผนังก่ออิฐ บนชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่อยู่บนฝ้าเพดาน บนชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	300
14	2.00	- งานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นงานระบบ (MEP) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานฉาบปูนผนัง บนพื้นชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานบุกระเบื้องผนัง บนพื้นชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานทาผิวพื้น ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่ต้องฝังในผนังก่ออิฐ บนพื้นชั้นงานระบบ (MEP) - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่อยู่บนฝ้าเพดาน บนชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	320

สร้างอาคารบริการทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 36 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
15	2.00	- งานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นงานระบบ (MEP) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานฉาบปูนผนัง บนพื้นชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานบุกระเบื้องผนัง บนพื้นชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานทาผิวพื้น ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่ต้องฝังในผนังก่ออิฐ บนพื้นชั้นงานระบบ (MEP) - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่อยู่บนฝ้าเพดาน บนชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	340
16	2.00	- งานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานฉาบปูนผนัง บนพื้นชั้นงานระบบ (MEP) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานบุกระเบื้องผนัง บนพื้นชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานทาผิวพื้น ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่ต้องฝังในผนังก่ออิฐ บนชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่อยู่บนฝ้าเพดาน บนชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	360
17	2.00	- งานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานฉาบปูนผนัง บนพื้นชั้นงานระบบ (MEP) เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานบุกระเบื้องผนัง บนพื้นชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานทาผิวพื้น ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่ต้องฝังในผนังก่ออิฐ บนชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่อยู่บนฝ้าเพดาน บนชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	380
18	2.00	- งานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานฉาบปูนผนัง บนพื้นชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานทาผิวพื้น ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่ต้องฝังในผนังก่ออิฐ บนชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	400

สร้างอาคารบริการทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 36 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
19	2.00	- งานก่ออิฐผนัง บนพื้นชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานฉาบปูนผนัง บนพื้นชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานทาผิวพื้น ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ส่วนที่ต้องฝังในผนังก่ออิฐ บนชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	420
20	1.75	- งานฉาบปูนผนัง บนพื้นชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานบุกระเบื้องผนัง บนพื้นชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานทาผิวพื้น ชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	440
21	1.75	- งานฉาบปูนผนัง บนพื้นชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานบุกระเบื้องผนัง บนพื้นชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานทาผิวพื้น ชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	460
22	3.00	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานติดตั้งประตู- หน้าต่าง ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานทาสีภายนอก-ภายใน ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	480
23	3.50	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานติดตั้งประตู- หน้าต่าง ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานทาสีภายนอก-ภายใน ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	500
24	3.00	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานติดตั้งประตู- หน้าต่าง ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานตกแต่งบันไดและทางลาด เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานทาสีภายนอก-ภายใน ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	520
25	2.00	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานติดตั้งประตู- หน้าต่าง ชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานทาสีภายนอก-ภายใน ชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - งานระบบกันซึม เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	535

สร้างอาคารบริการทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 36 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
26	3.00	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานติดตั้งอุปกรณ์ ระบบต่างๆ บนพื้นชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	550
27	3.00	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานติดตั้งอุปกรณ์ ระบบต่างๆ บนพื้นชั้นที่ 1 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 25	565
28	3.00	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานติดตั้งอุปกรณ์ ระบบต่างๆ บนพื้นชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	580
29	3.00	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานติดตั้งอุปกรณ์ ระบบต่างๆ บนพื้นชั้นที่ 2 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	595
30	2.50	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานติดตั้งอุปกรณ์ ระบบต่างๆ บนพื้นชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	610
31	3.50	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานติดตั้งอุปกรณ์ ระบบต่างๆ บนพื้นชั้นที่ 3 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	625
32	3.00	- งานติดตั้งอุปกรณ์ ระบบต่างๆ บนพื้นชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - ติดตั้ง Main ระบบไฟฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	640
33	3.00	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานติดตั้งอุปกรณ์ ระบบต่างๆ บนพื้นชั้นที่ 4 เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - งานติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	655
34	3.00	- งานบริเวณรอบนอกอาคาร เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (TRANSFORMER) - ติดตั้ง Main ระบบไฟฟ้า	670
35	3.00	- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จ - ติดตั้ง GENERATOR แล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบลิฟท์ แล้วเสร็จ - งานติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ แล้วเสร็จ	700

สร้างอาคารบริการทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 36 งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
36	10.00	- งานทาสีภายนอก และภายใน แล้วเสร็จ - ก่อสร้างงานโครงสร้าง แล้วเสร็จ - ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ - ก่อสร้างงานบริเวณรอบนอกอาคาร แล้วเสร็จ - ทำความสะอาดตัวอาคารและบริเวณโดยรอบให้เรียบร้อย - ทดสอบระบบต่างๆ และส่งรายงานผล (Test Report) แล้วเสร็จ - จัดทำคู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษาของงานระบบต่าง ๆ จำนวน 5 ชุด และจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ - ส่งมอบกุญแจ แล้วเสร็จ - ส่งแบบ As built drawing ขนาด A1 และ A3 พร้อม File AutoCAD จำนวน 5 ชุด ทั้งหมด แล้วเสร็จ - ทำงานส่วนที่เหลือตามแบบรูปและรายการก่อสร้างของสัญญาทั้งหมด แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา	720
รวม 36 งวด	100.00		720

1. ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างข้ามงวดงานได้ ในกรณีที่งานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆแล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบกับงานในงวดอื่น ๆ